Документ расположен на сайте http://elset.org

Исполнение инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2012 год

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования тыс. рублей		Ввод мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА	
			план	факт	план	факт
	ВСЕГО,	**83,9**	**62,6**	**56,233**		
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**31,6**	**25,5**	**29,7**		
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**19,40**	**14,8**	**17,65**		
2	Реконструкция РП 3 КСО 298)	2,1	2,1	2,25	10	10
3	Модернизация РП 1,8 (Вакуумные выключатели)	5,6	2,7	1,18	7	4
15	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ТП131	1,7	1,7	1,96	3,5	2,155
16	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ТП31	1,0	1,0	1,24	2,1	2,39
39	Реконструкция РУ 10 кВ РП 3 (вакуумные выключатели)	4,9	4,9	2,87	13	9
45	Замена силового трансформатора на 630 кВА	3,1	1,5	1,35	0,69	0,92
46	Замена силового трансформатора на 400 кВА	1,0	0,9	0,23	0,15	0,3
49	*реконструкция ВЛИ*			*2,11*		6,093
50	*реконструкция КЛ 10кВ*			*0,10*		0,264
51	*реконструкция ВЛЗ*			*0,91*		0,583
52	*Реконструкция п/ст Холодмаш Вакуумные выключатели*			*0,25*		1
53	*Реконструкция ТП -КСО*			*2,89*		8
54	*Реконструкция ТП -ЩО 70*			*0,30*		2
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**	**12,2**	**10,7**	**12,10**		
1	Бытовое АСКУЭ в ТП	2,7	1,2	1,54	396/61	34/0
2	Телемеханизация РП 3	1,9	1,9	1,93	1	1
3	Создание АИИСКУЭ	7,6	7,6	8,63	1	1
4	ВОЛС для телемеханизации РП2, РП 3					
2.	**Новое строительство**	**52,3**	**37,1**	**26,48**		
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**52,3**	**37,1**	**26,48**		
1	КЛ 6 кВ РП 7 - РП 1	6,5	6,5	-	2,13	0
9	КЛ 10 кВ ТП 26- ТП 63 н с ТП 2*400 кВА	3,5	3,5	-	0,65	0
26	Капстроительство ВЛЗ	5,4	5,4	2,58	3	2,425
27	Капстроительство ВЛИ	4,8	4,8	6,88	4	3,47
28	Капстроительство КЛ 6-10 кВ	10,7	7,8	7,08	3	3,38
31	Строительство КТП 400 кВА	0,5	0,5	0,49	0,4	0,40
32	Установка БКТП 2х 1000	4,8	4,8	3,37	2,6	1,30
32	Установка БКТП 2х 630	8,7	1,1	1,12	0,5	0,50
33	Установка КТПН 2х 400	0,9	0,6	2,54	0,4	0,80
34	Установка КТП 250 кВА	0,8	0,5	0,74	0,13	0,75
35	Монтаж реклоузера РВА/TEL-10-16/630	5,7	1,6	-	3	0,00
36	*Капстроительство КЛ 0,4*		-	1,68224	0	2,213

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ