Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «Распределительная сетевая компания», 2018 год (декабрь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца	
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии		
1.1	Воздушные линии		
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)		
1.1.1.0			
	Добавить объект		
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)		
1.1.2.0			
	Добавить объект		
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)		
	ВЛ 6кВ Ф-620 монтаж укосины на опоре №62 совместный подвес ВЛИ 0,4кВ от ТП-200 на ГК ООО «Вест»	17.12.2018 13ч.30м.	17..12.2018 16ч.01м.
	ВЛЗ 10кВ Ф-183, 184 замена разрядников на опоре №1	20.12.2018 14ч.05м.	20.12.2018 15ч.15м.
	Добавить объект		
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)		
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 демонтаж провода АС по ул.К.Маркса и расключение потребителей.	03.12.2018 09ч.35м.	03.12.2018 16ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 демонтаж провода АС по ул.К.Маркса и расключение потребителей.	04.12.2018 09ч.05м.	04.12.2018 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 демонтаж провода АС по ул.К.Маркса, пер.Свободы и расключение потребителей.	05.12.2018 08ч.55м.	05.12.2018 16ч.22м.
	Ремонт УО от ТП-105 ул.Октябрьская	05.12.2018 14ч.28м.	05.12.2018 16ч.10м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-85	06.12.2018 09ч.05м.	06.12.2018 13ч.20м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-210	06.12.2018 09ч.23м.	06.12.2018 16ч.17м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-102	06.12.2018 13ч.50м.	06.12.2018 16ч.22м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-192 обрезка зелёных насаждений	07.12.2018 09ч.18м.	07.12.2018 13ч.25м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 монтаж ж/б опор по ул. 2-я Садовая	07.12.2018 09ч.15м.	07.12.2018 16ч.05м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-5 ремонт и перетяжка ВЛ по ул.Халтурина	07.12.2018 14ч.14м.	07.12.2018 16ч.02м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 монтаж СИП по ул. 2-я Садовая	10.12.2018 09ч.45м.	10.12.2018 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-69 ремонт повторных заземлений	10.12.2018 09ч.13м.	10.12.2018 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-288 монтаж подставной опоры и контура на СТ «Урожай»	11.12.2018 09ч.40м.	11.12.2018 13ч.10м.

	ВЛ 0,4кВ от ТП-192 обрезка зелёных насаждений	11.12.2018 09ч.20м.	11.12.2018 13ч.05м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-200 монтаж А опоры на ГК ООО «Вест»	11.12.2018 13ч.50м.	11.12.2018 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 переподключение потребителей по ул. Скворечная, ул.Набережная	11.12.2018 14ч.45м.	11.12.2018 16ч.01м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 расключение потребителей	12.12.2018 09ч.15м.	12.12.2018 16ч.05м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-192 обрезка зелёных насаждений	12.12.2018 09ч.50м.	12.12.2018 11ч.50м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-31 демонтаж ж/б опоры и монтаж провода СИП по адресу ул.Набережная №54д	12.12.2018 13ч.20м.	12.12.2018 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 расключение потребителей	13.12.2018 09ч.08м.	13.12.2018 13ч.20м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-433	13.12.2018 13ч.39м.	13.12.2018 16ч.10м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-436	13.12.2018 09ч.21м.	13.12.2018 11ч.18м.
	Монтаж опор пер.Тепличный от ТП-195	13.12.2018 13ч.55м.	13.12.2018 16ч.10м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-431	14.12.2018 08ч.45м.	14.12.2018 13ч.19м.
	ТП-195 ВЛ 0,4кВ монтаж СИП	14.12.2018 08ч.53м.	14.12.2018 16ч.12м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-69 ремонт повторных заземлений	18.12.2018 09ч.10м.	18.12.2018 16ч.05м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 монтаж растяжки, между ул.Садовая — ул.Скворечная	18.12.2018 09ч.45м.	18.12.2018 16ч.05м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-69 ремонт повторных заземлений	19.12.2018 09ч.10м.	19.12.2018 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-122 монтаж линейной арматуры по существующим опорам ул.Жуковского, ул.Алиевой	19.12.2018 09ч.00м.	19.12.2018 16ч.05м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-69 ремонт повторных заземлений	20.12.2018 09ч.15м.	20.12.2018 11ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-122 монтаж СИП по существующим опорам ул.У.Алиева	20.12.2018 09ч.10м.	20.12.2018 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-122 монтаж СИП по фасаду зданий. Подключение ВЛИ в ТП-122	21.12.2018 09ч.05м.	21.12.2018 12ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-4 монтаж СИП по опорам, фасадам зданий и устройство ввода в ТП-4.	24.12.2018 09ч.53м.	24.12.2018 16ч.00м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 путепровод, замена ламп ремонт ВЛИ, ремонт светильников.	25.12.2018 08ч.35м.	25.12.2018 13ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-411 монтаж линейной арматуры по опорам ВЛЗ 10кВ Ф-103	25.12.2018 09ч.25м.	25.12.2018 13ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-275 перенос опоры и монтаж контура заземления ул.Республиканская 1-1з	25.12.2018 09ч.35м.	25.12.2018 11ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-192 обрезка зелёных насаждений по выходам	25.12.2018 13ч.35м.	25.12.2018 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от МТП-449 монтаж ВЛИ 0,4кВ на ст.обслуживанияпо ул.Доватора 18А	26.12.2018 09ч.25м.	26.12.2018 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-6 монтаж трубостойки и перетяжка ввода по пер.Тургеневский 13	27.12.2018 09ч.10м.	27.12.2018 11ч.55м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-255 обрезка зелёных насаждений по выходам	27.12.2018 09ч.15м.	27.12.2018 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-411 монтаж СИП по опорам ВЛЗ 10кВ Ф-103 на произ. базу СПК «Кубанское поле №54»	28.12.2018 09ч.45м.	28.12.2018 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-20 обрезка зелёных насаждений по выходам	28.12.2018 13ч.40м.	28.12.2018 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-187 обрезка зелёных насаждений по выходам	29.12.2018 09ч.22м.	29.12.2018 15ч.00м.
	Добавить объект		
1.2	Кабельные линии		
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)		
1.2.1.0			

	Добавить объект		
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)		
1.2.2.0			
	Добавить объект		
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)		
	ТП-237, РУ 10кВ, яч.ВН-224, произвести испытания и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-237 до ТП-224 Ф-321	03.12.2018 10ч.35м.	07.12.2018 15ч.30м.
	ТП-237, РУ 10кВ, яч.ВН-224, произвести испытания и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-237 до ТП-224 Ф-320	04.12.2018 09ч.10м.	06.12.2018 16ч.25м.
	КЛ 10кВ от ТП-224 до ТП-237 Ф-321, земляные работы и ремонт КЛ	04.12.2018 09ч.55м.	07.12.2018 15ч.35м.
	Ф-407 ремонт КЛ 10кВ от ТП-88 до опоры №55	14.12.2018 09ч.57м.	14.12.2018 11ч.00м.
	КЛ 10кВ от ПС Холодмаш до РП ЗХМ Ф-216 земляные работы, ремонт КЛ	18.12.2018 09ч.34м.	18.12.2018 15ч.05м.
	КЛ 6кВ №1, 2 от ТП-37 до ТП-254, земляные работы и ремонт КЛ Ф-161.	19.12.2018 13ч.45м.	20.12.2018 14ч.05м.
	ТП-268 РУ 10кВ яч.ВН-165 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-268 до КРУН-165	25.12.2018 09ч.30м.	26.12.2018 16ч.05м.
	КЛ 10кВ от ТП-268 до КРУН-165 земляные работы, ремонт КЛ	26.12.2018 09ч.25м.	27.12.2018 14ч.15м.
	Добавить объект		
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)		
	ТП-12, РУ 0,4кВ, выход Первомайская №41, произвести испытание и отыскание места повреждения на КЛ 0,4кВ от ТП-12 до ВРУ ж/д Первомайская 41	04.12.2018 09ч.20м.	
	КЛ 0,4кВ от ТП-229 до ВРУ ж/д Лободина №74, земляные работы и ремонт КЛ	04.12.2018 14ч.40м.	04.12.2018 15ч.47м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-12 до ВРУ ж/д Первомайская №41, земляные работы и ремонт КЛ	10.12.2018 09ч.39м.	
	КЛ 0,4кВ от ТП-29 до АТС-20, земляные работы и ремонт КЛ	12.12.2018 10ч.00м.	12.12.2018 14ч.20м.
	ТП-295 РУ 0,4кВ монтаж наконечников на вновь вводимый КЛ	18.12.2018 09ч.35м.	18.12.2018 15ч.30м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-170 до до ж/б опоры выход «Октябрьская северо восток» земляные работы ремонт кабеля	25.12.2018 14ч.20м.	25.12.2018 15ч.40м.
	Добавить объект		
2	Подстанции		
	ТП-67, РУ 10кВ, яч.РВ-Ф-125/165А, монтаж шин	03.12.2018 14ч.43м.	03.12.2018 16ч.15м.
	РП-3 ремонт ВВ-Ф-318	05.12.2018 09ч.55м.	05.12.2018 16ч.00м.
	ТП-32 замена тр-ра	06.12.2018 09ч.24м.	06.12.2018 15ч.17м.
	РП-3 Ф-322 ремонт ВВ	06.12.2018 09ч.20м.	06.12.2018 16ч.04м.
	РП-8 яч.ВВ Ф-624 текущий ремонт и наладка РЗ	07.12.2018 09ч.55м.	07.12.2018 16ч.15м.
	РП-6 РУ 6кВ яч.МВ-С текущий ремонт, наладка РЗ	10.12.2018 09ч.50м.	11.12.2018 16ч.15м.
	ТП-4, РУ 0,4кВ, монтаж рубильника	12.12.2018 09ч.15м.	12.12.2018 11ч.40м.
	ТП-258 РУ-6кВ яч.МВ-234 текущий ремонт, наладка РЗ	12.12.2018 09ч.25м.	13.12.2018 15ч.55м.
	ТП-224 РУ 0,4кВ монтаж ЩО-70	13.12.2018 09ч.35м.	13.12.2018 11ч.55м.

	РП-2 РУ 10кВ ремонт ВВ Ф-116	14.12.2018 09ч.50м.	14.12.2018 16ч.12м.
	Замена опоры по ул.Шевченко от ТП-30	14.12.2018 13ч.45м.	14.12.2018 14ч.23м.
	РП-2 РУ 10кВ яч. ВВ Г-1 ремонт оборудования	17.12.2018 09ч.28м.	17..12.2018 16ч.10м.
	РП-2 РУ 10кВ яч. ВВ Г-3 ремонт оборудования	18.12.2018 09ч.17м.	18.12.2018 16ч.05м.
	РП-3 РУ 10кВ яч.ВВ Ф-317 текущий ремонт, наладка РЗ	19.12.2018 09ч.25м.	19.12.2018 16ч.02м.
	РП-3 РУ 10кВ яч.ВВ Ф-311 текущий ремонт, наладка РЗ	20.12.2018 09ч.35м.	20.12.2018 16ч.05м.
	РП-2 яч.ВВ-С текущий ремонт, наладка РЗ	24.12.2018 10ч.15м.	24.12.2018 15ч.50м.
	ТП-29 РУ 0,4кВ 2 сш монтаж учета эл.энергии ленина 147	25.12.2018 09ч.08м.	25.12.2018 09ч.55м.
	ТП-295 РУ 0,4кВ монтаж панелей ЩО-70	25.12.2018 10ч.05м.	25.12.2018 15ч.45м.
	ТП-47 РУ 10кВ яч.МВ-21 текущий ремонт наладка РЗ	26.12.2018 10ч.00м.	27.12.2018 16ч.10м.
	ТП-295 РУ 0,4кВ 1 сш монтаж шинногомоста на ЩО-70	27.12.2018 09ч.10м.	27.12.2018 11ч.20м.
	ТП-171, камера тр-ра Т-1, ремонт тр-ра	28.12.2018 10ч.00м.	28.12.2018 14ч.40м.
	РП-1 РУ 6кВ яч.МВ-Ф-168 текущий ремонт, наладка РЗ	28.12.2018 09ч.07м.	29.12.2018 14ч.20м.
	ТП-14 ремонт Т-1	29.12.2018 09ч.38м.	29.12.2018 11ч.26м.
	Добавить объект		
2.2	Уровень входящего напряжения СН1		
2.2.0			
	Добавить объект		
2.3	Уровень входящего напряжения СН2		
	Добавить объект		
3	Прочие объекты		
3.0			
	Добавить объект		