Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «Распределительная сетевая компания», 2020 год (февраль)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца	
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии		
1.1	Воздушные линии		
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)		
1.1.1.0			
	Добавить объект		
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)		
1.1.2.0			
	Добавить объект		
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)		
	ВЛ 10 кВ Ф-281 обрезка деревьев от ПС Джегута до опоры №102/1 , ремонт РЛНД на КТП-410	13.02.2020 09ч.58м.	13.02.2020 15ч.38м.
	ВЛ 10 кВ Ф-125 обрезка деревьев от опоры №3/1 до опоры №3/12	19.02.2020 09ч.27м.	19.02.2020 16ч.13м.
	ВЛ 10 кВ Ф-125 обрезка деревьев от опоры №3/1 до опоры №3/13	20.02.2020 08ч.40м.	20.20.2020 14ч.10м.
	ВЛ 6кВ Ф-863 опора №23 устройство перехода и подключение КЛ	21.02.2020 13ч.30м.	21.02.2020 15ч.45м.
	ВЛ 10 кВ Ф-103 монтаж МТП	27.02.2020 10ч.05м.	27.02.2020 16ч.58м.
	Добавить объект		
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)		
	Ремонт УО от ТП-16,20,217,63,64,32,132	03.02.2020 09ч.00м.	03.02.2020 16ч.12м.
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-10	03.02.2020 09ч.20м.	03.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО замена ламп УО, ремонт светильников	04.02.2020 09ч.00м.	04.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-10 ремонт повторного заземления по ул. Октябрьская, Седова, Грибоедова	04.02.2020 09ч.13м.	04.02.2020 16ч.22м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-10 ремонт повторного заземления по ул. Октябрьская, Седова, Грибоедова	05.02.2020 09ч.20м.	05.02.2020 16ч.27м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-3 монтаж СИП по ул. Кавказкая на АЗС	05.02.2020 14ч.00м.	05.02.2020 16ч.39м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-10 ремонт повторного заземления по ул. Октябрьская, Седова, Грибоедова	06.02.2020 09ч.10м.	06.02.2020 15ч.00м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	06.02.2020 10ч.15м.	06.02.2020 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 ремонт контуров повторного заземления	07.02.2020 09ч.10м.	07.02.2020 16ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	07.02.2020 09ч.15м.	07.02.2020 16ч.00м.

	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 ремонт контуров повторного заземления	10.02.2020 09ч.20м.	10.02.2020 16ч.13м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	10.02.2020 09ч.50м.	10.02.2020 16ч.27м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 ремонт контуров повторного заземления	11.02.2020 09ч.00м.	11.02.2020 16ч.16м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	11.02.2020 09ч.19м.	11.02.2020 16ч.12м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-178 обрезка деревьев по выходам	12.02.2020 08ч.50м.	12.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 перенос ж/б опоры по ул. Осипенко №31	12.02.2020 09ч.00м.	12.02.2020 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	12.02.2020 09ч.20м.	12.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	13.02.2020 08ч.55м.	13.02.2020 16ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	14.02.2020 08ч.55м.	14.02.2020 16ч.00м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-104 обрезка деревьев по выходам	14.02.2020 09ч.25м.	14.02.2020 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-104 обрезка деревьев по выходам	17.02.2020 09ч.05м.	17.02.2020 13ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-115 обрезка деревьев по выходам	17.02.2020 14ч.05м.	17.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	17.02.2020 09ч.05м.	17.02.2020 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-86 монтаж СИП ул. Гутякулова	18.02.2020 09ч.00м.	18.02.2020 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	18.02.2020 09ч.00м.	18.02.2020 16ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	19.02.2020 09ч.15м.	19.02.2020 16ч.13м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	20.02.2020 09ч.15м.	20.20.2020 16ч.28м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	21.02.2020 09ч.00м.	21.02.2020 16ч.15м.
	Демонтаж опор, торшеров Парк «Победы»	25.02.2020 09ч.00м.	25.02.2020 15ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	26.02.2020 13ч.35м.	26.02.2020 16ч.32м.
	Демонтаж опор, торшеров Парк «Победы»	26.02.2020 08ч.50м.	26.02.2020 13ч.31м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	27.02.2020 13ч.30м.	27.02.2020 16ч.18м.
	ВЛ 0,4кВ УО от ТП-16≠205 замена ламп, ремонт светильников	28.02.2020 08ч.41м.	28.02.2020 16ч.20м.
	Добавить объект		
1.2	Кабельные линии		
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)		
1.2.1.0			
	Добавить объект		
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)		
1.2.2.0			
	Добавить объект		
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)		
	КЛ 6кВ от ТП-4 до опоры №1 Ф-670, земляные работы, ремонт КЛ.	04.02.2020 13ч.53м.	05.02.2020 09ч.10м.
	ТП-4 РУ 6кВ яч. ВН Ф-670, ремонт КЛ, отыскание места повреждения	04.02.2020 16ч.35м.	04.02.2020 17ч.05м.

	КЛ 10кВ Ф-172 от ПС Холодмаш до ТП-359, разрезание кабеля, монтаж соеденительных муфт	07.02.2020 09ч.38м.	07.02.2020 15ч.05м.
	ТП-110 РУ 6кВ яч ВН-393 испытание и отыскание места повреждения на КЛ-6кВ от ТП-393 до ТП-110 Ф-605	07.02.2020 09ч.40м.	10.02.2020 15ч.58м.
	ТП-171 РУ 10кВ яч. ВН-424 произвести испытания и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ Ф-115 от ТП-171 до ТП-424	12.02.2020 13ч.50м.	17.02.2020 15ч.05м.
	КЛ 10кВ Ф-182 от ПС Холодмаш до ТП-359, разрезание кабеля, монтаж соеденительных муфт	13.02.2020 09ч.35м.	13.02.2020 15ч.12м.
	КЛ 10кВ от ТП-171 до ТП-424 земляные работы, ремонт КЛ	14.02.2020 10ч.20м.	18.02.2020 16ч.05м.
	КЛ 10кВ от ТП-151 до ТП-229 земляные работы, ремонт КЛ	14.02.2020 14ч.52м.	14.02.2020 16ч.30м.
	ТП-229 яч. ВН-151 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-229 до ТП-151	14.02.2020 14ч.55м.	14.02.2020 15ч.30м.
	ТП-173 РУ 10кВ яч. ВН-ТТП-5 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-173 до ТТП-5	14.02.2020 14ч.30м.	14.02.2020 15ч.36м.
	ТП-172 РУ 10кВ яч. ВН-173 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ от ТП-172 до ТП-173	14.02.2020 14ч.23м.	19.02.2020 15ч.30м.
	Ремонт КЛ 10кВ от ТП-173 до ТП-172	18.02.2020 09ч.00м.	20.20.2020 16ч.00м.
	Ремонт КЛ 10кВ ввод в ТП-373	27.02.2020 09ч.59м.	27.02.2020 14ч.36м.
	Добавить объект		
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)		
	Отыскание КЗ на КЛ 0,4кВ «Лицей-5» - ТП-224	03.02.2020 09ч.49м.	18.02.2020 16ч.10м.
	ТП-3 РУ 0,4кВ отыскание места повреждения КЛ 0,4кВ от ТП-3 до АЗС	05.02.2020 11ч.15м.	05.02.2020 15ч.20м.
	Ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-224 до ВРУ «Лицей №5»	11.02.2020 09ч.05м.	13.02.2020 15ч.12м.
	Испытание КЛ 0,4кВ ул. Доватора 66-64	18.02.2020 09ч.55м.	18.02.2020 16ч.00м.
	Отыскание КЗ на КЛ 0,4кВ «СШ №13» - ТП-56	19.02.2020 15ч.07м.	20.20.2020 16ч.00м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-56 до ВРУ 0,4кВ СШ №13, земляные работы и ремонт КЛ №2	25.02.2020 09ч.25м.	25.02.2020 15ч.35м.
	Добавить объект		
2	Подстанции		
	РП-1 ремонт МВ Ф-166	03.02.2020 09ч.05м.	04.02.2020 16ч.10м.
	ТП-359 демонтаж Т-1 и Т-2	03.02.2020 09ч.45м.	14.02.2020 16ч.30м.
	ТП-165 РУ 0,4кВ, камера тр-ра, монтаж учёта эл.энергии 2 сш	05.02.2020 10ч.23м.	05.02.2020 16ч.05м.
	РП-1 РУ 6кВ яч. МВ Ф-162 тек .ремонт оборудования	05.02.2020 09ч.18м.	06.02.2020 16ч.10м.
	ТП-94 текущий ремонт оборудования, в/в испытания	07.02.2020 13ч.25м.	07.02.2020 15ч.55м.
	ТП-254 ремонт Т-1, 1 сш РУ 0,4кВ-6Кв	10.02.2020 13ч.43м.	10.02.2020 15ч.40м.
	РП-3 РУ 10кВ ремонт ТН-1	11.02.2020 09ч.53м.	11.02.2020 16ч.10м.
	ТП-286 РУ 10кВ 1 сш, камера Т-1, текущий ремонт оборудования в/в испытания	12.02.2020 09ч.53м.	12.02.2020 11ч.23м.
	ТП-286 текущий ремонт, в/в испытания	12.02.2020 13ч.51м.	12.02.2020 15ч.48м.
	ТП-165 РУ 0,4кВ монтаж учёта от Т-1	12.02.2020 10ч.32м.	12.02.2020 15ч.28м.
	ТП-410 текущий ремонт, в/в испытания	13.02.2020 09ч.47м.	13.02.2020 15ч.22м.

	РП-3 РУ 10кВ текущий ремонт ТН-2	17.02.2020 09ч.35м.	17.02.2020 16ч.20м.
	РП-1 РУ-6кВ текущий ремонт МВС	18.02.2020 09ч.10м.	19.02.2020 16ч.05м.
	ТП-298 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-1 текущий ремонт АВМ	20.02.2020 09ч.10м.	20.20.2020 16ч.15м.
	РП-3 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-2 текущий ремонт АВМ	21.02.2020 09ч.45м.	21.02.2020 11ч.35м.
	ТП-206 текущий ремонт, в/в испытания	21.02.2020 13ч.35м.	21.02.2020 15ч.05м.
	ТП-441 текущий ремонт, в/в испытания	24.02.2020 09ч.00м.	24.02.2020 13ч.10м.
	ТП-404 текущий ремонт, в/в испытания	24.02.2020 09ч.30м.	24.02.2020 10ч.50м.
	ТП-230 текущий ремонт, в/в испытания	24.02.2020 08ч.50м.	24.02.2020 13ч.10м.
	ТП-432 текущий ремонт, в/в испытания	24.02.2020 09ч.10м.	24.02.2020 10ч.50м.
	ТП-249 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-1 текущий ремонт АВМ	25.02.2020 10ч.10м.	25.02.2020 11ч.40м.
	РП-6 яч. МВ Ф-663 текущий ремонт, наладка РЗ	26.02.2020 09ч.00м.	27.02.2020 16ч.10м.
	ТП-282 текущий ремонт, в/в испытания	27.02.2020 09ч.40м.	27.02.2020 11ч.05м.
	ТП-282 РУ 10кВ 1 сш, Т-1 текущий ремонт, в/в испытания	27.02.2020 11ч.25м.	27.02.2020 15ч.01м.
	ТП-262 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-2 текущий ремонт АВМ	28.02.2020 10ч.01м.	28.02.2020 11ч.30м.
	ТП-211 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-2 текущий ремонт АВМ	28.02.2020 13ч.40м.	28.02.2020 16ч.00м.
	Добавить объект		
2.2	Уровень входящего напряжения СН1		
2.2.0			
	Добавить объект		
2.3	Уровень входящего напряжения СН2		
	Добавить объект		
3	Прочие объекты		
3.0			
	Добавить объект		