Документ расположен на сайте http://elset.org

Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях.
ОАО «Распределительная сетевая компания»

Номер п/п	Индентификатор мероприятия	Наименование мероприятия	Объемы мероприятий (2013г.)		Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		ВСЕГО, эффект			**963,0**
1		**Организационные мероприятия**			
1.1	200	Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ	11	шт.	45,0
1.2.	280	Выявление хищений электроэнергии в результате рейдов	-	-	464,8
1.3	39965	Контроль за обеспечением лабораторией качественного ремонта счетчиков электрической энергии	постоян-но	-	18,0
1.4	40087	Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет о фактах хищения электроэнергии и несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию	6		20,0
1.5	40118	Организация совместной работы с управлением Федеральной службы РФ по технологическому надзору по Карачаево — Черкесской Республике по выявлению фактов без учетного потребления электроэнергии	4		80,0
1.6	40148	Привлечение к административной и уголовной ответственности потребителей допустивших факты хищения электроэнергии	-	-	30,0
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.7	41275	Проведение контрольных проверок работы инспекторов по учету электроэнергии. Организация занятий инспекторов по анализу способов хищения электроэнергии.	14 4	- -	90,0 10,0

2.	**Технические мероприятия**				
2.1	500	Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям на провода типа СИП	372	шт.	8,3
2.2	600	Замена ЛЭП с неизолированными проводами на ЛЭП с самонесущими проводами	6,87	км	26,7
2.3	1250	Оптимизация нагрузки сетей за счет установки трансформаторных подстанций.	4	шт.	28,0
2.4	230	Прочие мероприятия	-	-	35,0
3	**Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета**				
3.1	5051	Проведение проверки и калибровки электросчетчиков, пломбирование электросчетчиков клеммных крышек	1200	шт.	18,8
3.2	100/101	Установка счетчиков повышенного класса точности (трехфазных, однофазных)	500	шт.	3,5
3.3	120/122	Установка дополнительных электросчетчиков,коммерческого и технического учета	4	шт.	22,9
3.4.	190	Контроль и анализ средней платы за электроэнергию потребителями	12	-	15,0
3.5	230	Прочие мероприятия	-	-	47,0

Главный инженер **Е.П. Мигуев**